



RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI

CUP: F24H17000270006

Informazioni generali

Titolo Progetto:

IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI*PIAZZA MARTIRI
DELLA LIBERTÀ
6*MANUTENZIONE
STRAORDINARIA LOCALI A
SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

Annotazioni:

Classificazioni comuni

Settore:

-

**Tipo finanziamento/Spazi
Finanziari:**

-

Generatore entrate: -

Tipo intesa:

-

Legge obiettivo:

-



Strumento attuativo

Strumento attuativo:

Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap	Trimestre
ITALIA	VENETO	PADOVA	MERLARA		4° 2018

Coordinate di georeferenziazione del progetto

Soggetti correlati ai progetti

Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale	Trimestre
COMUNE DI MERLARA	Programmatore del progetto	Arch. Chiara Sbicego	4° 2018



COMUNE DI MERLARA

Attuatore del progetto

Corradin Claudia

4° 2018

Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie	Trimestre
Regione	€ 14.891,20	ALTRO		N	4° 2018
Comune	€ 73.108,80	ALTRO		N	4° 2018
Totale:	88.000,00				

Impegni

Data	Tipo	Importo	Trimestre
05/10/2017	IMPEGNO	€ 3.205,50	4° 2018
18/10/2017	IMPEGNO	€ 28.060,00	4° 2018
07/11/2017	IMPEGNO	€ 1.830,00	4° 2018
27/12/2017	IMPEGNO	€ 6.470,88	4° 2018
18/07/2018	IMPEGNO	€ 37.762,87	4° 2018
Totale:		77.329,25	



Pagamenti

Data	Tipologia	Importo Causale	Codice Gestionale	Note	Trimestre
12/03/2018	PAGAMENTO	€ 3.413,07		Impianti sportivi	4° 2018
18/12/2018	PAGAMENTO	€ 3.057,81		Impianti sportivi	4° 2018
21/11/2017	PAGAMENTO	€ 3.202,50		Impianti sportivi	4° 2018
13/11/2017	PAGAMENTO	€ 29.890,00		Impianti sportivi	4° 2018
19/12/2018	PAGAMENTO	€ 37.400,00		Impianti sportivi	4° 2018
	Totale:	76.963,38			

Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo	Trimestre
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 64.700,00	4° 2018
Prevista	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.000,00	4° 2018
Prevista	b - somme a disposizione della stazione appaltante	€ 21.300,00	4° 2018



Economie

Piano dei Costi

Anno riferimento	Importo realizzato	Importo da realizzare	Trimestre
2019	€ 1.162,19	€ 9.874,43	4° 2018
2017	€ 33.092,50		4° 2018
2018	€ 43.870,88		4° 2018
Totale:	78.125,57	9.874,43	

Ribassi d'asta

Indicatori Core



Indicatore Core	Valore Programmato	Valore programmato aggiornato	Valore all'atto dell'impegno	Valore realizzato a conclusione	Valore della linea di riferimento	Trimestre
Superficie opere e/o impianti realizzati	415,90					4° 2018

Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo procedura	Descrizione	Importo a base d'asta	Trimestre
Z2D2039034	Procedura in Economia - Amministrazione diretta	interventi di manutenzione straordinaria su locali a servizio area sportiva adiacente la sede municipale	€ 24.500,00	4° 2018
7599647319	Procedura in Economia - Amministrazione diretta	RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA DEL COMPLESSO IMPIANTI SPORTIVI ADIACENTI LA SEDE MUNICIPALE E ADEGUAMENTO C.T.	€ 37.762,87	4° 2018

Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)



Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente	Trimestre
Esecuzione Lavori	18/10/2017	18/10/2017	13/02/2019				4° 2018

Revoche/Rinunce

Sospensioni



Stato Avanzamento Lavori

CIG	Descrizione	Data emissione	Importo	Trimestre
7599647319	Primo stato avanzamento lavori alla data del 15/11/2018	15/11/2018	€ 37.400,00	4° 2018
Z2D2039034	Certificato di Regolare esecuzione	09/11/2017	€ 29.890,00	4° 2018